



gemeente
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50



2013/20329

Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling
Contactpersoon A. Jansen Team Recreatie, Sport en Cultuur
Doorkiesnummer 023 5676737
Uw brief ---
Ons kenmerk 13.0060552\adv
Bijlage(n) Geen
Onderwerp Stand van zaken uitvoering beleidsnota Groen en
Recreatie 2007

Verzenddatum

18 JUNI 2013

Geachte heer, mevrouw,

In uw vergadering van 7 februari 2013 heeft u een raadsdebat gehouden over het Evaluatieonderzoek van de Rekenkamercommissie naar het beleid van de gemeente inzake de ontwikkeling van grootschalige Groen- en recreatiegebieden. Daarbij heeft u besloten de aanbevelingen van de RKC over te nemen. Wij hebben toegezegd u afzonderlijk te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van de beleidsnota uit 2007 'Groen en Recreatie, de kwaliteit van natuur- en recreatiegebieden'. Dat doen wij via deze brief.

Daarnaast zullen wij u eind 2013 informeren over nieuwe (regionale) ontwikkelingen in het beleidsveld, mogelijke beleidsagendapunten voor de toekomst en hoe wij met de aanbevelingen van de RKC zullen omgaan.

Mede onder verwijzing naar de uitvoerige rapportage van de RKC over het 'Groot groen' (RV 2013/1054) treft u hieronder een beknopte weergave van de stand van zaken van de uitvoering van de bovengenoemde beleidsnota uit 2007 aan.

Beleidsnota Groen en Recreatie 2007

Het huidige overkoepelend beleid is vastgelegd in de nota *Groen en Recreatie. De kwaliteit van natuur- en recreatiegebieden* uit augustus 2007 (RV 2007/158899). De gemeente wil een aantrekkelijk woon- en leefklimaat realiseren, vooral voor de eigen inwoners en maar wil ook kansen benutten door het aantrekken van recreanten en toeristen van buiten de gemeente.




Voor de opstelling van de nota 2007 (actualisatie van beleidsnota 1999) waren meerdere aanleidingen:

- de vertraging die was opgetreden in de uitvoering van het provinciale Raamplan Haarlemmermeér Groen (2000);
- het meer willen aansluiten bij wensen van recreanten;
- het willen verbeteren van de kwaliteit van groengebieden;
- de verwachte groei van het inwonertal en
- het (vorige) collegeprogramma 2006-2010 *'Rood, groen en blauw: meer in balans'*.

In de nota Groen en Recreatie 2007 zijn tot circa 2014 de volgende doelstellingen van het gemeentelijke groen- en recreatiebeleid vastgelegd (met inachtneming van de afspraken over de Haarlemmermeer groen taakstellingen):

- meer routes en verbindingen naar en door het groen;
- differentiatie; een grotere variatie in en aantrekkelijkheid van bestaande en nieuwe groengebieden;
- aanleg van Park21 (grootschalig stadspark waarin begrepen grote delen van de toen nog liggende restant taakstelling nieuw groengebied en recreatieplas, maar ook verbrede landbouw en leisure).

Bouwstenen voor de uitvoering van het beleid zijn: een samenhangende, groen-blauwe structuur (het landschappelijke raamwerk) van recreatieve verbindingen en waterlopen en daarbinnen gevarieerd(e) parken, bossen, waterplassen en agrarisch gebied (zie figuur hierna, uit de nota 2007).



Voor het concreet bereiken van de doelstellingen en de implementatie van het beleid zijn tal van activiteiten uitgevoerd die hierna worden toegelicht.

Terugblik en stand van zaken uitvoering en implementatie Beleidsnota 2007

a. Gebiedsuitwerking, Westflankplanvorming en Structuurvisie Haarlemmermeer 2030

De beleidsuitgangspunten voor Recreatie en Groen op kwantitatief en kwalitatief gebied zijn verwerkt in de planvorming voor onder meer de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer & Bollenstreek (2007), planvorming Westflank Haarlemmermeer (2011), plannen voor Geniedijk en Geniepark-A4 zone (2008, 2012), Ontwikkelingsvisie Bufferzone Amsterdam-Haarlem (2012), Groenstructuurplan Badhoevedorp (2013).

Recent is de gemeentelijke Structuurvisie 2030 (2013) vastgesteld waarin de huidige en in de toekomst na te streven Groen-blauwe structuur voor de gemeente is vastgelegd in de Structuurvisie plankaart.

De beleidsuitgangspunten zijn daarmee verankerd.

b. Herijking doelen en financiering aanleg en beheer

De uitvoering van het geactualiseerde recreatiebeleid is na 2007 van start gegaan maar de realisering van nieuw recreatieareaal heeft, ondanks versterkte inzet van de gemeente (o.m. als gedelegeerd opdrachtgever van de provincie) te kampen gehad met de sterke ruimtelijke dynamiek in de regio (planologische onzekerheid, moeilijke grondverwerving, veel betrokken partijen). Daarenboven kondigde het Rijk in oktober 2010 (z.g. 'Blekerbrief') een stopzetting, met onmiddellijke ingang, af van bijdragen in grondverwerving- en aanlegkosten (en daarna idem de provincie Noord-Holland) waardoor aanleg en voltooiing van geplande projecten niet meer mogelijk was.

In de nota Heroverweging Haarlemmermeér Groen (2011) is het Groen en Recreatie beleid in lijn met het collegeprogramma, op onderdelen bijgesteld c.q. doorontwikkeld met de stopzetting van enkele Haarlemmermeer Groen projecten in Noord-West Haarlemmermeer en de focus op Park21 (RV 2011/20042).

Daarnaast hebben wij inmiddels zelf een financiële strategie ontwikkeld voor de dekking van benodigde groeninvesteringen uit het gemeentelijke fonds RIH (Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer), via vereveningsbijdragen uit 'rode' ontwikkelingen.

Voorts is (met succes) intensieve inzet gepleegd om Schiphol groencompensatiegelden voor deze gemeente/Park21 te behouden.

Het beheer van de (regionale) recreatiegebieden in Haarlemmermeer is in de loop der tijd over meerdere robuuste partners en instellingen verdeeld (staatsbosbeheer, recreatieschap en gemeente), hetgeen de financiële druk spreidt. De nu nog deels relatief jonge gebieden worden steeds drukker bezocht en bieden op den duur meer kwaliteit en verdienmogelijkheden, als aantrekkelijk decor voor passende particuliere exploitaties en publieksevenementen. Dit overigens nog los van indirecte maatschappelijke baten op gebieden van bijvoorbeeld gezondheid, milieuwinst, vastgoedwaarde, vestigingsklimaat. Tenslotte kan gemeld worden dat in het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude al enige tijd een constructieve discussie en programmatische aanpak loopt, om een gezonde financiële huishouding en efficiënte bestuurlijke organisatie ten behoeve van de duurzame instandhouding van de schapsgebieden ook voor de verdere toekomst te handhaven. Eind 2013 zullen de eerste resultaten hiervan worden gerapporteerd.

c. Kwaliteitsdoelen en verbindingen

Sinds 2007 zijn, naast het sturen op de inrichtingsplannen ten behoeve van onderscheidende karakters en uitstraling van geheel nieuwe deelgebieden, ook diverse recreatieve kwaliteitsverbeteringen, attracties en voorzieningen tot stand gebracht door de gemeente c.q. met ondersteuning gemeente. Genoemd kunnen worden:

Inrichting en voorzieningen.

- Gerealiseerd onder meer:
 1. bij de Toolenburgerplas de hoogwaardige parkinrichting van de noordoever, twee horecavestigingen en beeldend kunstwerk op het strand. Daarnaast ondersteuning verleend voor aanleg bijzonder onderwaterpark sportduikers;
 2. in het Haarlemmermeerse Bos: verbeteringen aan de speelruimte en natuurroutes, paardensportvoorzieningen alsmede vestiging c.q. vernieuwing horeca (Haarlemmeer Paviljoen en Beachhouse);
 3. horecavestiging en bijenpark in Groene Weelde;
 4. ontwikkeling van diverse publieksevenementen op sportief en recreatief gebied in genoemde gebieden.

- In voorbereiding/aanleg onder meer:
 1. voltooiing top Big Spotters Hill;
 2. verbetering parkeergebied zuid bij het Haarlemmermeerse Bos;
 3. horecavestiging in Venneperhout;
 4. 'schaapskooi' in Plesmanhoek en
 5. beeldende kunstobjecten in Buitenschot.

Verbindingen en toegangen.

- Gerealiseerd onder meer:
 1. westelijke toegang Haarlemmermeerse Bos en koppeling Bos met Plesmanhoek;
 2. aansluitingen fietsers/wandelaars Getsewoud en Linqenda op Venneperhout en Floriande op Boseilanden. Aansluiting Zwaansbroek op de Ringdijk nabij viaduct van de N207 als onderdeel van 16 km fiets-, wandel- en ruiterroutes in Zwaansbroek;
 3. fietsbrug over de Ringvaart naar Osdorp bij Park Zwanenburg;
 4. recent de Fietsverbinding Geniedijk over de A4 en bewegwijzerde NS wandelroute over de Geniedijk en
 5. een recreatief Fietsknooppunten bewegwijzeringplan in de gehele gemeente.

- In voorbereiding/aanleg:
 1. verbetering recreatieve route tussen H'meerse Bos en Groene weelde.
 2. voltooiing fietsbrugaansluiting Floriande met Boseilanden.
 3. fietspad en -tunnel Venneperhout onder N207 naar Lissersweg.
 4. recreatieve hoofdverbinding route van Floriande, langs Koning Willem-Alexander sportcomplex, met Park21 (deelgebied 1 en nieuwe recreatieplassen) en Zwaansbroek/IJtochtzone.

d. Gebieden

In aansluiting op de uitvoerige rapportage van de Rekenkamercommissie (RV 2013/1054) van januari 2013 kan over de stand van zaken van de voortgang in de deelprojecten sindsdien, het volgende worden gemeld.

Park21

Sinds 2007 zijn belangrijke stappen gezet in de planontwikkeling van Park21: vaststelling van Plan van Aanpak, Nota de Opgave, Nota Keuze Inrichtingsontwerp, Concept Masterplan en Masterplan en Businesscase Park21.

Het eerste deelgebied Park21 'Park en Sport' is inmiddels in uitvoering.

De meest recente stand van zaken is u onlangs in de Voortgangsbrief Park21 (2012/76553) en in het Raadsvoorstel Afronding dossier Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving c.a. (2013/30720) gerapporteerd en in raadsessies op 16 mei 2013 respectievelijk 6 juni 2013 besproken.

Overige Haarlemmerméér Groen projecten

Mainport & Groen projecten

In het hiervoor onder *Park21* reeds genoemde Raadsvoorstel Afronding dossier Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving c.a. (2013/30720, raadsvergadering 13 juni 2013), is aangegeven dat de lopende grote en kleinere projecten van de Stichting Mainport en Groen grotendeels door de gemeente zullen worden afgerond met het daarvoor door de Stichting aan de gemeente over te dragen budget. In de *Intentieovereenkomst* zijn hierover afspraken gemaakt.

De grotere deelprojecten Mainport en Groen zijn:

- *Buitenschot*. De uitvoering van deelproject Buitenschot, 35 ha, in combinatie met een grondgeluid van vliegtuigen dempende inrichting en beeldende kunsttoepassingen, is grotendeels gereed. Naar verwachting is na de zomer de basisinrichting gereed. Het planten van de bomen volgt, afhankelijk van de weersomstandigheden in najaar/winter dan wel vroege voorjaar 2014 (uitvoering door luchthaven Schiphol).
- *Park Vijfhuizen en fietspad IJtochtzone*. Na planuitwerking, planologische procedures en (deels) onteigeningstraject, is de aanleg van het deelproject Park Vijfhuizen en fietspad IJtochtzone, ca. 23 ha, in mei 2013 aan een aannemer gegund en in uitvoering. Oplevering is voorzien medio 2014 (uitvoering door recreatieschap Spaarnwoude).
- *Badhoevedorp-zuid/Groene AS*. De planuitwerking en het budget voor de aanleg van het deelproject Badhoevedorp-zuid/Groene AS (ca. 10 ha), wordt geheel overgedragen aan de gemeente. Dit deelproject wordt nader uitgewerkt en ingepast in het totaal inrichtingsontwerp voor het gebied 'De Veldpost' aan de zuidkant van Badhoevedorp: een groene bufferzone met verschillende functies waaronder natuurontwikkeling, ecologische verbinding, recreatief uitloopgebied, begeleiding van fietsroutes, sportvelden. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal de verdere planuitwerking en realisatie in de komende jaren gefaseerd ter hand worden genomen (door gemeente Haarlemmermeer).

Recreatie om de Stad (RodS/SGP) projecten

In het raadsvoorstel Kredietaanvraag Groenprojecten Haarlemmerméér Groen (RV 2011/10128) hebben wij u een overzicht gegeven van de lopende Module groenprojecten.

- *2^e fase van Park Zwanenburg*. Inmiddels heeft de provincie de onteigeningsprocedure in gang gezet voor de verwerving van het perceel dat voor de aanleg van 2^e fase van Park Zwanenburg (de hoofdtoegang tot het parkgebied vanaf de Dennenlaan/IJweg, ca. 1 ha) nodig is. Voltooiing van dit laatste deel (de 1^e fase Parkgebied en fietsbrug over de Ringvaart zijn reeds in gebruik) is eind 2014 voorzien.

- *Boseilanden*. Het gebied Boseilanden is in 2010 grotendeels gerealiseerd, op het vervolg van de doorgaande recreatieve route, het Duinpad, na. Het Duinpad eindigt nu nog in een trap maar het voltooiën van de route heeft prioriteit.

- *Park Zwaanshoek noord*. Voor Park Zwaanshoek noord, ca. 23 ha ten noorden en westen van de begraafplaats, was reeds een Inrichtingsontwerp opgesteld.

Door het vervallen van de substantiële rijksbijdrage (2010) in de inrichting van deze 2 gebieden ontstond de noodzaak om de plannen voor de voltooiing van Boseilanden en Park Zwaanshoek bij te stellen.

In samenspraak met provincie, recreatieschap en hoogheemraadschap zijn de eerdere plannen in de afgelopen maanden aangepast. Europese subsidie en een subsidie van de Stadsregio zijn reeds beschikbaar.

De Boseilanden en het nieuwe Park Zwaanshoek vormen essentiële ecologische én recreatieve schakels tussen de waardevolle landgoedbossen van de Binnenduintrand en de bos- en parkgebieden in Haarlemmermeer. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht voor het verkrijgen van aanvullende subsidies van de provincie Noord-Holland (nieuwe Beleidsagenda Groen 2013) en het Hoogheemraadschap (waterhuishouding), om het versoberde basisinrichtingsplan te kunnen realiseren.

Prioriteit heeft hierbij de doortrekking van het met groen omzoomde Duinpad, als onderdeel van de doorgaande recreatieve route vanuit Hoofddorp richting Noordzeekust en v.v., alsmede goede aansluitingen op de wijk Floriande en de kern Zwaanshoek.

Het streven is om na de zomerperiode duidelijkheid te hebben over een sluitende financiering van het Definitieve Ontwerp. Na communicatie met omwonenden en betrokken bewoners-organisaties, zal vervolgens de voorbereiding van de aanleg (bestek, aanbesteding e.d.) ter hand worden genomen. Begin 2014 zal naar verwachting de aanleg van start kunnen gaan.

Geniepark

Het Definitief Ontwerp van het Geniepark (totaal 125 ha) is in december 2012 vastgesteld. Afgelopen halfjaar is er gewerkt aan bestek uitwerking voor de herinrichting en aanleg van die parkdelen waarvan de gronden reeds in handen van de gemeente zijn (Geniedijk, voor- en achterkanaal, bomenweides). Het voornemen is om na de zomer 2013 te starten met de werkzaamheden voor deze 1^e fase. De volledige aanleg zal, na het doorlopen van onder meer planologische procedures, in fasen gedurende circa 10 jaar plaatsvinden.

Uit het bovenstaande concluderen wij dat, ondanks de nodige tegenslagen, met name de forse rijks bezuinigingen, er in de afgelopen jaren behoorlijke voortgang is geboekt in het halen van de beleidsdoelen met betrekking tot groen en recreatie in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris, de burgemeester,



drs. C.H.J. Brugman



drs. Th.L.N. Weterings